

Stare Babice 10 marca 2008 r.

Protokół

Z kontroli prawidłowości wydatkowania środków na docieplenie i elewację w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym.

Kontrolę prowadziła – Komisja Rewizyjna Rady Gminy Stare Babice w dniu 15 lutego 2008r..

Podstawa kontroli – plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008 , zatwierdzony Uchwałą Nr XV/141/08 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 stycznia 2008 r.

Kontrolą objęto – prawidłowość wydatkowania środków na docieplenie i elewację w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym.

W kontroli uczestniczyli – Kierownik Wydziału Inwestycji Pan Paweł Błażejowski

Ustalenia

Zadanie „Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły w Borzęcinie Dużym” znajduje się w Uchwale Budżetowej nr IV/21/07 z dnia 25 stycznia 2007 r. w kwocie 478 500 zł.

W 2005 r. wykonany został projekt.

Na początku 2007 r. przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony, który wyłonił wykonawcę zadania firmę URBI PROJEKT. Kwota za którą wykonawca zobowiązał się wykonać zadanie wynosiła 365 213,58 zł.

W trakcie wykonywania prac budowlanych zaistniała konieczność dokonania prac dodatkowych, których pierwotnie nie można było przewidzieć. Prace te zostały wykonane przez firmę URBI PROJEKT za sumę 59 906,17 zł.

Koniecznym okazało się również wykonanie naprawy konstrukcji i poszycia dachu. Prace te wykonała firma „MALBUD” za kwotę 21 000 zł.

Zgodnie z umową nadzorem inwestorskim całego zadania zajmowała się firma UNITY S.C. za kwotę 14 640 zł. Firma ta również wykonała pełną dokumentację techniczną powyższego zadania.

Całość wydatków związanych z powyższym zadaniem zamknęła się kwotą łączną 473 906,92 zł.

W trakcie kontroli Komisja Rewizyjna zapoznała się z fakturami oraz umowami. Stwierdzono, że wszystkie dokumenty zostały prawidłowo opisane pod względem merytorycznym i finansowym.

Nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących kontrolowanego zadania.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Stare Babice

Przewodniczący Waldemar Szelenbaum

Członek Jan Puścian

Członek Krzysztof Grzelak

.....
.....
.....