

Bp. 0012.4.1.2018

PROTOKÓŁ

z kontroli dotyczącej wybranych przez Komisję Rewizyjną przetargów w ramach prowadzonej przez Gminę Stare Babice inwestycji p.n. budowa szkoły, ośrodka kultury i hali sportowej z zapleczem w Zielonkach.

- **Kontrola zrealizowana przez:** Komisję Rewizyjną;
- **Termin kontroli:** 10 kwietnia 2018r.;
- **Podstawa kontroli:** Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/387/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2017 roku;
- **Miejsce kontroli:** Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice, z siedzibą w Starych Babicach, przy ul. Kutrzeby 36;
- **Kierownik kontrolowanej jedn.:** Pan Paweł Turkot - Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Eko Babice;
Pan Krzysztof Turek - Wójt Gminy Stare Babice;
- **Skład Komisji Rewizyjnej:** Krzysztof Szuba-przewodniczący komisji;
Lucyna Skrzeczkowska-członkini komisji;
Paweł Karczmarek -członek komisji.

Informacje ogólne

Podczas czynności kontrolnych wyjaśnień udzielali pracownicy Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice, Pan Paweł Turkot - Prezes Przedsiębiorstwa, Pan Adam Wyrobek p.o. Dyrektora ds. inwestycji, modernizacji i remontów oraz Pan Radosław Drożdżewski pełniący funkcję sekretarza Komisji Przetargowej Eko Babice.

Umowa pomiędzy Gminą Stare Babice, a Spółką Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice

W dniu 11 września 2014 roku pomiędzy Zleceniodawcą - Gminą Stare Babice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Krzysztofa Turka a Zleceniobiorcą - Spółką Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pawła Turkota, spisano umowę nr 303/2014, na podstawie której Zleceniodawca zlecił do wykonania Zleceniobiorcy pełnienie funkcji **Inwestora zastępczego** przy realizacji zadania inwestycyjnego, którym było zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę i wybudowanie kompleksu budynków w miejscowości Zielonki Parcele, składającego się z Gminnego Gimnazjum, Ośrodka Kultury i Hali Sportowej z zapleczem, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 8 700 m kw, powierzchnia zabudowy 7 176 m kw, wraz z zagospodarowaniem terenu o powierzchni ok 43 709 m kw.

W umowie wskazano, m. in., że płatności na rzecz Wykonawców realizowane będą przez Zleceniodawcę tj. Gminę Stare Babice. Faktury wystawiane będą na Gminę Stare Babice, a składane u Zleceniobiorcy, tj. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice, które wystawione przez Wykonawców dokumenty będzie sprawdzało pod względem merytorycznymi i rachunkowym. Łączny czas realizacji umowy nie przekroczy 40 miesięcy od dnia jej podpisania. Za realizację przedmiotu Umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy łączne wynagrodzenie netto w wysokości 126 000,00 zł. (tj. 154 980,00 zł. brutto).

Przy wartości umowy w takiej wysokości, Zamawiający miał prawo wybrać dowolnego wykonawcę, ponieważ art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych określa, że Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Przy zastosowaniu ówczesnie obowiązującego przelicznika złoty/euro w wysokości 4,2249, obowiązek stosowania procedur przetargowych powstałby w momencie przekroczenia umownej kwoty 126 747,00 zł. netto.

Do umowy sporządzono kolejne aneksy:

1. Aneks Nr 1 zawarty w dniu 21 stycznia 2016 roku, w treści którego m. in.
 - w § 1 Umowy dopisano punkt 14, który wskazywał Koordynatora Zleceniodawcy - pracownika Urzędu Gminy Stare Babice;
 - w treści § 2 ust. 2 lit. b wskazano, że łączna kwota zobowiązań Zleceniodawcy (tj. Urzędu Gminy) wobec Wykonawców nie może przekroczyć 46 473 717,00 zł. brutto;
 - treść § 6 ust. 2 Umowy zmieniono, nadając zapis odnoszący się do pełnomocnictw, że: „ nie obejmują prawa do:
(...)
zatwierdzania do zastosowania, niesprecyzowanych jednoznacznie w DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ - materiałów wykończeniowych, urządzeń i wyposażenia, mających wpływ na: funkcjonalność, trwałość i estetykę OBIEKTU, których wartość kosztorysowa przekracza 100 000,00 zł. netto (sto tysięcy złotych);” - wcześniej w umowie określono, że „procedurę postępowania w tych sprawach Strony UMOWY uzgodnią oddzielnie, w odpowiednim czasie;”
 - w § 8 ust. 2 Umowy wskazano, że łączny czas realizacji umowy nie przekroczy 38 miesięcy od dnia podpisania Umowy;
 - w § 9 ust. 1 pkt 1.2 w związku ze zmianą terminu realizacji Etapu II z 30 m-c do 26 m-c dokonano stosownego przeliczenia kwartalnego wynagrodzenia Zleceniobiorcy tj. „Eko- Babice” z kwoty 10 080,00 do kwoty 11 200,00 zł. Przy czym łączne wynagrodzenie Zleceniobiorcy pozostało bez zmian i wynosiło 126 000,00 zł netto (154 980,00 zł brutto)
2. Aneks Nr 2, odnoszący się do zwiększenia kwoty umowy, nie został podpisany i wprowadzony;
3. Aneks Nr 3 zawarty w dniu 11 września 2017 roku w treści którego m. in:

- w § 8 ust. 2 Umowy wskazano, że łączny czas realizacji umowy nie przekroczy 43 miesięcy od dnia podpisania Umowy;
- w § 9 ust. 1 pkt 1.2 wprowadzono zapis, że za usługi wykonane na etapie II łącznie 80% wyn. netto, płatne kwartalnie w transzach po 3 733,33 zł.;
- w § 9 ust. 1 pkt 1.3 wprowadzono zapis, że za usługi wykonane na etapie III wynagrodzenie płatne jednorazowo w kwocie 12 600,00 zł., na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu realizacji usług na etapie III.

Umowa wraz z aneksami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Do powyższej Umowy Wójt Gminy udzielił Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Eko Babice:

1. Pełnomocnictwa w zakresie:

- przygotowania, ogłoszenia i przeprowadzenia wszelkich postępowań o udzielanie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie wykonanie poszczególnych części zadania inwestycyjnego obejmującego wybudowanie kompleksu budynków w miejscowości Zielonki Parcele,
- zawarcia w imieniu Gminy umów z wykonawcami, których oferty zostaną wybrane,
- reprezentowania Gminy w zakresie wykonania umów z wykonawcami.

2. Pełnomocnictwa:

- do składania w imieniu Gminy wniosków o udzielenie pozwoleń na budowę i zatwierdzenie wszystkich projektów budowlanych opracowanych dla Gminy, których przedmiotem będzie wykonanie poszczególnych części zadania inwestycyjnego obejmującego wybudowanie kompleksu budynków w miejscowości Zielonki Parcele,
- reprezentowania Gminy w postępowaniach administracyjnych, w w/w zakresie,
- do składania w imieniu Gminy wniosków o wydanie pozwoleń na użytkowanie budynków, a także do odbierania wydanych decyzji w zakresie w/w inwestycji.

3. Pełnomocnictwa do:

- zawarcia w imieniu Gminy umowy sprzedaży energii elektrycznej;
- zawarcia w imieniu Gminy umowy sprzedaży paliwa gazowego;
- zawarcia w imieniu Gminy umów związanych z dostawą mediów.

4. Pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy wobec Pracowni Architektonicznej.

Do kontroli okazano pełnomocnictwa wydane z datą 5 września 2014 roku, czyli przed podpisaniem umowy nr 303/2014, którą zawarto z datą 11 września 2014 roku, mimo, że w § 6 pkt 2 wskazano, że pełnomocnictwa zostaną wystawione w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Z wyjaśnień pracowników Eko Babice wynika, jednak, że pełnomocnictwa z dnia 5 września 2014 roku były

jedynie wzorem. Właściwe pełnomocnictwa, prawnie wiążące i potwierdzone notarialnie wystawiono w dniu 22 października 2014 roku. Pełnomocnictwa te wystawione były później niż zaznaczono to w umowie, tj. po upływie 7 dni. Pełnomocnictwa stanowią załącznik nr 1a do niniejszego protokołu.

Podczas czynności kontrolnych pracownicy GPK Eko-Babice przedstawili Komisji zestawienie faktur wystawionych dla Urzędu Gminy z tytułu realizacji zadania przez Przedsiębiorstwo do końca 2017 roku. Wystawione faktury wraz z kwotami zamieszczono w poniższej tabeli:

Lp.	Data faktury	Nr faktury	Kwota netto	Kwota brutto
I	2015-07-03	757/FVAT/2015	12 600,00 zł	15 498,00 zł
II	2015-09-30	1193/FVAT/2015	10 080,00 zł	12 398,40 zł
III	2015-12-31	1808/FVAT/2015	10 080,00 zł	12 398,40 zł
IV	2016-01-21	80/FVAT/2016	2 240,00 zł	2 755,20 zł
V	2016-03-31	353/FVAT/2016	11 200,00 zł	13 776,00 zł
VI	2016-06-30	1086/FVAT/2016	11 200,00 zł	13 776,00 zł
VII	2016-09-30	1712/FVAT/2016	11 200,00 zł	13 776,00 zł
VIII	2016-12-31	2294/FVAT/2016	11 200,00 zł	3 776,00 zł
IX	2017-03-31	446/FVAT/2017	11 200,00 zł	13 776,00 zł
X	2017-06-30	1061/FVAT/2017	11 200,00 zł	13 776,00 zł
XI	2017-09-30	1591/FVAT/2017	3 733,33 zł	4 592,00 zł
XII	2017-12-29	2053/FVAT/2017	3 733,33 zł	4 592,00 zł
	Razem		109 666,67 zł	134 890,00 zł

Ewidencja poszczególnych zadań prowadzonych w ramach inwestycji


Pracownicy Eko-Babice przekazali Komisji rejestr poszczególnych zadań, które zrealizowano w ramach wyżej opisanej inwestycji. W rejestrze wskazano 32 zadania zrealizowane w ramach przetargów nieograniczonych oraz 13 zadań zrealizowanych w ramach zapytań cenowych. Rejestr stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Komisja przetargowa

Dla realizacji zadań w ramach inwestycji Zamawiający powołał jedną Komisję przetargową, w składzie:

- Przemysław Grałek - Przewodniczący Komisji;
- Radosław Drożdżewski - Sekretarz Komisji;
- Iwona Mika - Członkini Komisji - pracownik Urzędu Gminy, delegowana przez Wójta;
- Jacek Kłopotowski - Członek Komisji, pracownik Urzędu Gminy, delegowany przez Wójta;
- Krzysztof Lebedowicz - Członek Komisji;
- Monika Jędrzejczak - Członkini Komisji.

Członkowie Komisji przetargowej złożyli stosowne oświadczenia o bezstronności w czynnościach przetargowych.

 4

Zadanie pn. „Roboty wykończeniowe”.

Podczas czynności kontrolnych poproszono o dokumentację przetargową dla zadania nazwanego „Roboty wykończeniowe”, o wartości 10 872 705,07 zł., w rejestrze wskazanego jako zadanie 7.

Zamówienie zamieszczono na portalu UZP pod nr 371536-2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku oraz w Dzienniku Urzędowym UE pod nr DZ.U./S S246 21.12.2016 449049-2016-PL.

Dla zadania określono 19 kodów CPV, z czego jako główny kod wskazano 45400000.

Zastosowano przelicznik średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego w wysokości 4,1749, co zgodne było z rozporządzeniem Prezes Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254).

Dla zadania sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w której określono m. in:

- termin wykonania zamówienia - 270 dni od dnia podpisania umowy;
- warunki udziału wykonawców w postępowaniu, w szczególności: wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania przetargowego oraz posiadać zdolności technologiczne i zawodowe do wykonania zamówienia, a także być w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na wykonanie zadania;
- sporządzono informację o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy, w tym w szczególności: oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, wykaz zrealizowanych robót z ostatnich 5 lat, wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, część sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe (min. roczny obrót 1 mln zł.), informację z banku, ubezpieczenie OC, środki finansowe zgromadzone w banku, informację z Krajowego Rejestru Karnego, informację z ZUS i US, wyciąg z KRS/CEiDG, oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami podatków, inne oświadczenia;
- Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 150 tys. zł.
- Oferty należało złożyć w terminie do 16 stycznia 2017 roku, do godziny 12.00.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16 stycznia 2017 roku o godz. 12.05.

Jako kryteria oceny ofert przyjęto: 90% cena, 5% gwarancja/rękojmia, 5% Termin wykonania zamówienia.

Do zamawiającego wpłynęły dwie oferty następujących firm:

1. Remex sp. z o.o. sp. k. Mińska Maz. z ceną brutto 12 275 400,00 zł., termin wykonania zadania 240 dni gwarancja 6,5 roku;

5


2. „Amat” sp. z o.o. Warszawa, ul. Ratuszowa 11 z ceną brutto 10 872 705,07 zł. brutto.

W postępowaniu wybrano ofertę firmy „Amat”. Złożona oferta odpowiadała treści SIWZ i spełniała jej warunki. Zamawiający zatwierdził zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (wraz z uzasadnieniem, liczbą przyznanych punktów). Zawiadomienie wysłano wszystkim uczestnikom postępowania. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na Portalu UZP pod nr 63023 - 2017 z dnia 10.04.2017 r., oraz w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr DZ.U./S S72 12/04/2017 136473-2017-PL

W dniu 10 marca 2017 roku pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą zawarto umowę nr 10/W/DIMiR/2017, na kwotę 10 872 705,07 zł. brutto, która odpowiadała postanowieniom SIWZ.

Do umowy sporządzono następujące aneksy:


1. Aneks nr 1 z dnia 2 listopada 2017 roku, w treści którego m. in.: z tytułu wykonania przez Wykonawcę dodatkowego zakresu robót (m. in. przekształcenie nowo budowanego gimnazjum w szkołę podstawową, dostosowanie obiektu dla dzieci młodszych) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 621 860,29 zł. brutto. Zatem łączna wartość Umowy nr 10/W/DIMiR/2017 zwiększyła się do kwoty 11 494 565,36 zł. brutto. Na podstawie aneksu i wynikających z niego robót dodatkowych, wydłużono termin realizacji umowy dla etapu 1 do 1 września 2017 roku oraz dla etapu 2 do 10 listopada 2017 roku.
2. Aneks nr 2 z dnia 14 marca 2018 roku, w treści którego m. in. wskazano, że w: § 18 ust. 11 wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 95% wynagrodzenia umownego brutto (wcześniej 80%).
3. Aneks nr 3 z dnia 23 marca 2018 roku, w treści którego m. in.:
 - w § 3 ust. 1 pkt 3 termin wykonania zamówienia dla etapu II określono do dnia 31 marca 2018 roku (wcześniej 210 dni);
 - w § 12 ust. 1 pkt 3 harmonogram rzeczowo-finansowy zamówienia dla etapu II określono do dnia 31 marca 2018 roku (wcześniej 210 dni);

Umowa wraz z aneksami stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu z kontroli.

Zamawiający zatwierdził protokół postępowania w trybie przetargu zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku;

W dniu kontroli pracownicy Eko Babice wskazali, że wykonawca wywiązuje się z postanowień umowy.

Podczas czynności kontrolnych wystąpiono do Urzędu Gminy o przedłożenie dokumentów potwierdzających dokonanie przelewów na rzecz firmy „Amat”. Z uzyskanej dokumentacji wynika, że do dnia kontroli na rzecz firmy Amat z tytułu realizacji w/w zadania Gmina Stare Babice dokonała przelewów na kwotę



6

10 920 320,49 zł. Dokument wskazujący daty i kwoty dokonanych przelewów stanowi załącznik nr 4 do protokołu z kontroli.

Zadanie pn. „Zieleń” o wartości 1 516 891,00 zł., w rejestrze wskazane jako zadanie 10.

Zamówienie zamieszczono na portalu UZP pod nr 59697-2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku oraz w Dzienniku Urzędowym UE pod nr DZ.U.S./S67 05/04/2017 126384-2017-PL.

Dla zadania określono 7 kodów CPV, jako główny wskazano kod 45112710.

Zastosowano przelicznik średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego w wysokości 4,1749, co zgodne było z rozporządzeniem Prezes Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254).

Dla zadania sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w której określono m. in:

- termin wykonania zamówienia - 180 dni od dnia podpisania umowy;
- warunki udziału wykonawców w postępowaniu, w szczególności: wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania przetargowego oraz posiadać zdolności technologiczne i zawodowe do wykonania zamówienia, a także być w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na wykonanie zadania;
- sporządzono informację o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy, w tym w szczególności: oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wykaz zrealizowanych robót z ostatnich 5 lat, wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, część sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe (min. roczny obrót 1 mln zł.), informację z banku, ubezpieczenie OC, środki finansowe zgromadzone w banku, informację z Krajowego Rejestru Karnego, informację z ZUS i US, wyciąg z KRS/CEiDG, oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z płatnością podatków, inne oświadczenia;
- Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 20 tys zł.;
- Oferty należało złożyć w terminie do 11 maja 2017 roku.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11 maja 2017 roku o godz. 12.05.

Jako kryteria oceny ofert przyjęto: 60% cena, 30% gwarancja/rękojmia, 10% zatrudnianie osób z niepełnosprawnością.

Do zamawiającego wpłynęły trzy oferty następujących firm:

1. Nova Jerzy Łebski; Łowicz, z ceną brutto 1 323 524,26 zł., termin wykonania zadania 180 dni, gwarancja 36 miesięcy;

2. Remondis z ceną brutto 1 405 890,00 zł., termin wykonania zadania 180 dni, gwarancja 60 miesięcy;
3. Usługi Leśne i Ogrodnicze Bolimów, z ceną brutto 1 615 864,16 zł., termin wykonania zadania 180 dni, gwarancja 36 miesięcy;

W postępowaniu wybrano ofertę firmy Remondis. Złożona oferta odpowiadała treści SIWZ i spełniała jej warunki. Zamawiający zatwierdził zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (wraz z uzasadnieniem, liczbą przyznaných punktów). Zawiadomienie wysłano wszystkim uczestnikom postępowania. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na Portalu UZP pod nr 99861 - 2017 z dnia 22.06.2017 r. oraz w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr DZ.U./S S120 27/06/2017 243091-2017-PL

W dniu 22 czerwca 2017 roku pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą zawarto umowę nr 12/U/DIMiR/2017, która odpowiadała postanowieniom SIWZ, tj. m. in. kwota umowy 1 405 890,00 zł. brutto, gwarancja 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia 180 dni.

Do umowy sporządzono następujące aneksy:

1. Aneks nr 1 z dnia 27 listopada 2017 roku, w treści którego wskazano m. in., że: § 18 ust. 11 wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Aneks nr 2 z dnia 21 marca 2018 roku, w treści którego wskazano m. in., że:
 - w § 3 ust. 1 pkt 3 Etap II robót do dnia 30 kwietnia 2018 roku tj. 160 dni od dnia zawarcia umowy z uwzględnieniem okoliczności mających wpływ na termin jej realizacji;
 - w § 12 ust. 1 pkt 3 Etap II robót do dnia 30 kwietnia 2018 roku tj. 160 dni od dnia zawarcia umowy z uwzględnieniem okoliczności mających wpływ na termin jej realizacji. Uzasadnieniem wprowadzenia aneksu były skutki negatywnych warunków atmosferycznych oraz kolizja z pracami prowadzonymi przez innych wykonawców realizujących odrębne zamówienia na terenie przedmiotowej inwestycji.

Umowa wraz z aneksami stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Zamawiający zatwierdził protokół postępowania w trybie przetargu zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku;

W dniu kontroli pracownicy Eko Babice wskazali, że współpraca trwa a wykonawca wywiązuje się z postanowień umowy. Płatności mieszczą się w umownych kwotach. Wykonawcy zlecono roboty dodatkowe.

Podczas czynności kontrolnych wystąpiono do Urzędu Gminy o przedłożenie dokumentów potwierdzających dokonanie przelewów na rzecz firmy „Remondis”.

Z uzyskanej dokumentacji wynika, że do dnia kontroli na rzecz firmy Gmina Stare Babice z tytułu realizacji w/w zadania dokonała przelewów na kwotę 1 105 448,36 zł. Dokument wskazujący daty i kwoty dokonanych przelewów stanowi załącznik nr 6 do protokołu z kontroli.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono przetargi na łączną kwotę 12 900 455,36 zł., co stanowi kontrolę 24% całości zadania pn. „wybudowanie kompleksu budynków w miejscowości Zielonki Parcele, składającego się z Gminnego Gimnazjum, Ośrodka Kultury i Hali Sportowej z zapleczem (...)”, o łącznej wartości (wykazanej w rejestrze Eko Babice) 53 804 605,91 zł.

Na tym protokół zakończono.

W załączeniu:

- Załącznik nr 1 - Umowa nr 303/2014 wraz z aneksami, zawarta w dniu 11 września 2014 roku pomiędzy Zleceniodawcą - Gminą Stare Babice a Zleceniobiorcą - Spółką Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice wraz z aneksami;
- Załącznik nr 1a - Pełnomocnictwa wystawione przez Wójta Gminy panu Pawłowi Turkotowi, Prezesowi Gminnego Przedsiębiorstwa Eko Babice;
- Załącznik nr 2 - Rejestr zadań - zamówień publicznych zrealizowanych przez Eko Babice w ramach inwestycji w Zielonkach;
- Załącznik nr 3 - Umowa nr 10/W/DIMiR/2017 z dnia 10 marca 2017 roku zawarta pomiędzy Eko-Babice a Firmą „Amat” wraz z aneksami;
- Załącznik nr 4 - przelewy dokonane na rzecz firmy „Amat”;
- Załącznik nr 5 - Umowa nr 12/U/DIMiR/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku zawarta pomiędzy Eko-Babice a Firmą „Remondis” wraz z aneksami;
- Załącznik nr 6 - przelewy dokonane na rzecz firmy „Remondis”;

PODPISY KONTROLUJĄCYCH

Krzysztof Szuba - przewodniczący komisji
Lucyna Skrzeczkowska - członkini komisji
Paweł Karczmarek - członek komisji


.....

.....

.....

PODPISY KONTROLOWANYCH

Pan Krzysztof Turek - Wójt Gminy Stare Babice
Pan Paweł Turkot - Prezes GPK Eko Babice


.....

.....