

Stare Babice 14 lutego 2007 r.

Protokół

Z kontroli „Nie wykonanego zadania inwestycyjnego: Wodociąg w ul. Izabelińskiej do połączenia na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego we wsi Klaudyn”

Kontrolę prowadziła – Komisja Rewizyjna Rady Gminy Stare Babice w dniu 7, 02, 2007 r.

Podstawa kontroli – plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007, zatwierdzony Uchwałą Nr IV/25/07 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 stycznia 2007 r.

Kontrolą objęto – Sprawdzenie przyczyn nie wykonania w zaplanowanym terminie inwestycji wymienionej na wstępie.

W kontroli uczestniczyli – P.O. kierownika referatu inwestycji Pan Paweł Błażejowski

Ustalenia

Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz wysłuchaniu wyjaśnień P.O. kierownik referatu inwestycji Pana Pawła Błażejowskiego Komisja Rewizyjna ustaliła co następuje:

1. Opóźnienia w badanej inwestycji wynikły z braku możliwości ułożenia wodociągu w ul. Izabelińskiej. Było to następstwem skomplikowanej sytuacji prawnej własności gruntów, przez które miał przebiegać wodociąg. Część gruntów należy do gminy Izabelin a część do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Wynikiem tej sytuacji było przedłużenie się procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia na wejście w grunt potrzebny do realizacji inwestycji.
2. Aktualnie wykonana jest dokumentacja techniczna wraz z decyzjami środowiskowymi. Do końca lutego br. ma być złożony w starostwie wniosek o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie rozpisany przetarg na wyłonienie wykonawcy.
3. Realny termin rozpoczęcia budowy przewidywany jest na maj- czerwiec 2007 r. Czas realizacji inwestycji przewidywany jest na około 2 miesiące.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Stare Babice

Przewodniczący Waldemar Szelenbaum

Waldemar Szelenbaum

Członek Jan Puścian

Jan Puścian

Członek Krzysztof Grzelak

Krzysztof Grzelak

P.O. kierownika referatu inwestycji Paweł Błażejowski

Paweł Błażejowski