

Protokół

z kontroli prawidłowości środków przeznaczonych na budowę ul. Polnej w Starych Babicach wraz z jej odwodnieniem

- Kontrolę prowadziła** – Komisja Rewizyjna Rady Gminy Stare Babice w dniu 19 lutego 2009r.
- Podstawa kontroli** – plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008, zatwierdzony Uchwałą Nr XV/141/08 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 stycznia 2008 r.
- Kontrolą objęto** – prawidłowość wydatkowania środków przeznaczonych na budowę ul. Polnej w Starych Babicach wraz z jej odwodnieniem
- W kontroli uczestniczyli** – Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Pan Paweł Błażejewski

Ustalenia

W uchwale nr XIV/129/07 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Babice na rok 2008 wprowadzono zadanie „Budowa ul. Polnej w Starych Babicach wraz z jej odwodnieniem”.

W 2007r. wykonano na powyższe zadanie projekt techniczny.

Na zadanie zaplanowano kwotę 500.000zł, w trakcie roku budżetowego – uchwałą nr XVII/158/08 z dnia 27 marca 2008r. zwiększono środki o 1.800.000zł do kwoty 2.300.000zł. wynikające z kosztorysu inwestorskiego.

W pierwszej połowie roku 2008 przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. W przetargu złożono 4 oferty, jednego oferenta wykluczono, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „MACHPOL” Andrzej Machulski z siedzibą w 13-206 Płońsk, Murawki 23. Umowę na realizację zadania podpisano dnia 10 lipca 2008r. na kwotę **1.497.720,75zł**. Roboty rozpoczęto 24 lipca 2008r.

W związku z oszczędnościami wynikającymi z postępowania przetargowego Uchwałą nr XXI/197/08 z dnia 30 lipca 2008r. zmniejszono środki na zadanie o **500.000zł** do kwoty **1.800.000zł**.

W trakcie wykonywania prac budowlanych zaistniała konieczność dokonania prac dodatkowych, których pierwotnie nie można było przewidzieć. Prace te zostały wykonane przez firmę „MACHPOL” Andrzej Machulski za kwotę 32 723,22zł.

Nadzorem inwestorskim poszczególnych części zadania zajmowały się firmy:

- 1) „ARKO Inżynieria Sanitarna” Kowalczyk Arkadiusz za kwotę 5.612zł – w zakresie kanalizacji deszczowej,
- 2) Nadzór Inwestorski – Leszek Wrzosek za kwotę 18.000zł – w zakresie części drogowej.

Całość wydatków związanych z powyższym zadaniem zamknęła się łączną kwotą **1.580.925,73zł.**

Stwierdzono, że wszystkie dokumenty zostały prawidłowo opisane pod względem merytorycznym i finansowym.

Nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących kontrolowanego zadania.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Stare Babice:

Przewodniczący Waldemar Szelenbaum


.....


Członek Krzysztof Grzelak


.....

Członek Jan Puścian


.....

Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Paweł Błażejewski


.....