

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2002 rok

Dz.Rozdz	Numer zadania	Nazwa zadania	Wartość kosztorys	Nakłady planowane na 2002r.	Wykonanie za 2002r.	% wykonania 6 : 5	Zaawansowanie robót
1	2	3	4	5	6	7	8
		INWESTYCJE					
I		Wodociągi	3 261 500	428 318	368 756	86,09	
010-01010	2/00	Borzęcin - Wyględy - kontyn.	900 000	119 330	119 329	100,00	zakończono, rozliczone, przekazane do eksploatacji, sieć: Q280L-404mb, Q225L-2496mb, Q110L-1594mb, Q90L-396mb, przyłącza dł.L-4367,5mb szt.110
	3/00	Mariew, Stanisławów II etap	2 300 000	269 988	229 698	85,08	wybudowano odcinek wodociągu (ul. Spacerowa) Q-160 L-1710mb, zakończone, odebrane, rozliczone i przekazane do eksploatacji
	1/01	Klaudyn spinka - Kwirynów, Zielonki	39 500	17 000	16 364	96,26	zakończono, rozliczone, przekazane do eksploatacji, sieć: Q110 L-88mb
	1999r.	Projekt wodociągu od ul. Arkuszowej	22 000	22 000	3 365	15,30	pozyskano projekt budowlany wykonawczy oraz złożono do MPWiK celem dokonania uzgodnień
II		Kanalizacja	13 085 004	5 977 182	5 963 395	99,77	
	2/01	Babice ul. Sienkiewicza - Osiedlowa	1 150 000	574 182	574 182	100,00	zakończono, odebrane, rozliczone i przekazane do eksploatacji, wybudowano sieć: Q300L-615mb, Q200L-1104mb, Q90L-64mb, przykanaliki dł.L-341mb szt.38 oraz przepompownię ścieków z zasilaniem elektrycznym
	1/02	Latchorzew - Babice ul. Warszawska	3 040 000	40 000	29 923	74,81	pozyskano aktualizację projektu budowlanego wykonawczego
	1/02	Zielonki ul. Piaskowa do zespołu hotelowego i 2 budynków wielorodzinnych	54 000	67 830	65 392	96,41	zakończono, odebrane, rozliczone i przekazane do eksploatacji, wybudowano sieć: Q200L-17mb, Q64L-64mb z przepompownią ścieków, separatorem tłuszczów i zasilaniem energetycznym
	8/01	Blizne ul. Kościuszki	220 944	81 920	81 920	100,00	zakończono, odebrane, rozliczone i przekazane do eksploatacji, wybudowano odcinek sieci: Q315 o długości L-46mb
	9/01	Blizne ul. Piotra Skargi	166 000	16 000	15 855	99,09	zakończono, odebrane, rozliczone i przekazane do eksploatacji, wybudowano sieć: Q200L-201mb z przykanalikami szt.8
	10/01	Blizne ul. Mickiewicza	117 000	18 000	17 982	99,90	zakończono, odebrane, rozliczone i przekazane do eksploatacji, wybudowano sieć: Q200L-155mb z przykanalikami szt.6
	11/01	Blizne ul. Kopernika	140 000	140 000	139 885	99,92	zakończono, odebrane, rozliczone i przekazane do eksploatacji, wybudowano sieć: Q200L-225mb z przykanalikami szt.7
	13/01	Blizne ul. Topolowa	157 060	35 000	35 000	100,00	zakończono, odebrane, rozliczone i przekazane do eksploatacji, wybudowano sieć: Q200L-151mb

1	2	3	4	5	6	7	8
	9/00	Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Babicach	7 740 000	4 894 250	4 893 257	99,98	dokonano rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków, zadanie zakończone, odebrane, rozliczone i przekazane do użytkowania
	14/01	Projekt głównego kolektora z Oczyszczalni Ścieków w Babicach do Borzęcina, Wojcieszyna i Kludyna	300 000	110 000	109 999	100,00	projekt kanalizacji Koczargi Stare z obsługą geodezyjną
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO // II -II/	16 346 504	6 405 500	6 332 151	98,85	
		Drogi					
600-60013	3a/02	Chodnik przy drodze wojewódzkiej ul. Warszawskiej na odcinku Wojcieszyn Koczargi Nowe	141 800	141 800	141 796	100,00	zadanie zakończone, rozliczone, wykonano chodnik o powierzchni 1.285m ²
	3b/02	Chodnik przy drodze wojewódzkiej ul. Warszawskiej na odcinku Blizne Jasińskiego (Topolowa - Konopnicka)	109 200	54 600	1 098	2,01	zakończone, rozliczenie w I kwartale 2003r. powierzchnia chodnika 884m ² , wjazdy 170m ²
	3c/02	Chodnik przy drodze wojewódzkiej ul. Warszawskiej na odcinku Latchorzew (od Prusa - Reymonta)	103 600	103 600	103 538	99,94	zakończone, rozliczenie, krawężniki 15x30x100 - 511mb, obrzeża betonowe 6x20x100 - 516mb, kostka kolor grubości 6cm - 818m ² grubości 8cm - 194m ²
	4/02	Zatoka parkingowa i przystankowa - chodnik Borzęcin	25 000	25 000	13 251	53,00	zakup materiałów przez Gminę, wykonanie - Zarząd Dróg Grodzisk Maz.
600-60013	porozumienie z 2001r.	Dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy - przebudowę skrzyżowania ul. Górczewskiej z Lazurową	150 000	150 000	150 000	100,00	przekazano
600-60014	porozumienie z 2001r.	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego - budowa chodnika Babice Nowe	70 000	70 000	70 000	100,00	przekazano
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	599 600	545 000	479 683	88,02	
		Szkoły					
801-80110	11/00	Rozbudowa Gimnazjum w Koczargach Starych	3 400 000	3 245 836	3 245 836	100,00	roboty zakończone przekazane do użytkowania, udzielono zamówienia na roboty dodatkowe- stolarskie związane z aranżacją wnętrza budynków D i D1 rozbudowanego Gimnazjum
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 400 000	3 245 836	3 245 836	100,00	
900-90015	2/02	Oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej	20 000	21 186	21 186	100,00	Borzęcin Duży ul. Spacerowa - wykonano 9 punktów świetlnych, zadanie zakończone, rozliczone
	5/02	Oświetlenie uliczne - Zielonki Parcela	75 000	75 000	73 435	97,91	wykonano 21 szt punktów świetlnych przy ul. Słonecznej, Prostej, Stacyjnej i Spokojnej, zadanie zakończone, rozliczone

1	2	3	4	5	6	7	8
900-90095	6/02	Gazociąg Kwirynów - dokumentacja	25 893	25 893	25 892	100,00	projekt - dofinansowanie do zadania przez Gminę, wykonanie Gazownia
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 893	122 079	120 513	98,72	
		RAZEM INWESTYCJE	20 466 997	10 318 415	10 178 183	98,64	
		Zakupy inwestycyjne					
700-70005		Zakup gruntu pod drogę Zielonki ul. Południowa i ścieżkę rowerową w Kwirynowie	25 000	25 000	16 700	66,80	dokonano zakupu gruntów pod drogi i ścieżkę
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000	25 000	16 700	66,80	
750-75023		Zakup komputerów i programów komputerowych dla UG	10 000	10 000	7 807	78,07	zakupiono zestaw komputerowy - szt 1 oraz centralę telefoniczną
750		Administracja publiczna	10 000	10 000	7 807	78,07	
754-75412		Zakup motopomp szt. 2 OSP	10 000	10 000	8 900	89,00	zakupiono 2 motopompy pływające dla OSP Stare Babice i Borzęcin Duży
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	8 900	89,00	
801-80101		Szkoła Podstawowa Babice Zakup koszy do sali gimnastycznej	30 000	30 000	28 976	96,59	zakupiono kosze do koszykówki
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	30 000	30 000	28 976	96,59	
		RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	75 000	75 000	62 383	83,18	
		Razem I + II	20 541 997	10 393 415	10 240 566	98,53	

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Antoni Gąsowski